



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!  
**ESPERANZA**  
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
Y COMBATE A LA POBREZA



## INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

# JULIO 2019



**DEPENDENCIA:** H. AYTO. DE GUTIÉRREZ ZAMORA

**SECCION:** OBRA PÚBLICA

**OFICIO No:** 341/2019

**ASUNTO:** REPORTE MES DE JULIO

Gutiérrez Zamora, Ver., a 24 de Agosto de 2019.

**C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ**  
**AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO**  
**DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.**  
**P R E S E N T E :**

El que suscribe **C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga**, Director de obras públicas y desarrollo urbano del Municipio de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Julio 2019**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
**ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



**DEPENDENCIA:** H. AYTO. DE GUTIÉRREZ ZAMORA

**SECCION:** OBRA PÚBLICA

**OFICIO No:** 340/2019

**ASUNTO:** REPORTE MES DE JULIO

Gutiérrez Zamora, Ver., a 24 de Agosto de 2019.

**DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO**  
**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA**  
**LXV LEGISLATURA DEL ESTADO**  
**XALAPA, VERACRUZ.**  
**PRESENTE:**

El que suscribe **C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga**, Director de obras públicas y desarrollo urbano del Municipio de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Julio 2019**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

**ATENTAMENTE**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**



\_\_\_\_\_  
**ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**





ACTA NUMERO 37 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ  
ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silviana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

  
SINDICA  
ÚNICA

  
REGIDOR  
PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

  
REGIDORA  
SEGUNDA

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.-----

  
REGIDOR  
TERCERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, RECURSOS FISCALES 2019.-----

  
REGIDORA  
CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día.- ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

  
SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----**

**4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.-----**

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de julio de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En



uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de julio del año 2019.-

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de julio del año 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

**5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, RECURSOS FISCALES 2019. - - - - -**

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de julio de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos al FORTAMUN DF 2019 no se presenta movimientos durante el mes y de CAPUFE 2019, FISM DF 2019, Recursos Fiscales. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de julio del año 2019; de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, Recursos Fiscales 2019.-

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de julio del año 2019, de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, Recursos Fiscales 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-

**6.- ASUNTOS GENERALES. - - - - -**

No hubo asuntos generales.-

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Trigésimo Séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-

**7.- CLAUSURA. - - - - -**

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE AGOSTO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO.-

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SÍNDICA ÚNICA

  
REGIDOR PRIMERO

  
REGIDORA SEGUNDA


  
REGIDOR TERCERO

  
REGIDORA CUARTA

  
SECRETARIO F. AYUNTAMIENTO





C.   
WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
PRESIDENCIA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021

**SÍNDICA**

ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICA ÚNICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA PRIMERA

C.   
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ  
REGIDOR PRIMERO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDORA SEGUNDA

SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
REGIDORA SEGUNDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDORA TERCERA

C.   
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA  
REGIDOR TERCERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDORA CUARTA

ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021

C.   
JORGE CHENA BATRES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA**

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50844

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|

SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.

EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50844



SELLO DIGITAL:

NQJQSnCP0H092tIjuuP8rTgH7fjclVSB1si7iGNB8PqOe6yZl6jUn2Psy7qm2kT6XBOBdTzDR/NlaIMxopjxMM+w13ZM3JIGbERu4xnGiPdYg4M1lwL6jkOOPj1Jf06D38I6iRdDB7lyd9xY5mZ+be2LW62TB+jnuAw2XjoU=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50845

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690003 | CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA RESTRICCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA RIVERA Y CALLE MANUEL. GTZ. ZAMORA EN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690002 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MORRO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690001 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL EJIDO SOTO Y GAMA   | No          | No          | No         | No         |

EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50845



SELLO DIGITAL:

WIO2NczghZZ0H+WzYIIQY0S1D/ZWV3WvzICnYqfVvcsvR2e72gzTzWOCrKkzmickKWvnf03icl/aZ53SsalQyZkFkGgd56hCbNHX/N2eX8IR+LIBIRhhAZ6Uy59chqCveK37I415E/2yI2b4ZYfIdcWnKee8WGR1JL7f3IDAVc=



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50930

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690101 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE TECOLUTLA - EL MORRO DEL KM 0+000 AL KM 2 + 500                           | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690102 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO GRANDE - EL MANGO DEL KM 0+ 000 AL KM 2+ 000                             | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690103 | REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690104 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690105 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -ZAPOTAL   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690106 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE: 30EJN0241Y          | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690107 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLOIA LAS                                      | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690108 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 019A, COLONIA PRIMERO DE MAYO              | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690109 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN                    | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690113 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0151 GUTIÉRREZ ZAMORA   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690114 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185 GUTIÉRREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690121 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA  | No          | No          | No         | No         |



SELLO DIGITAL:

ftcN5anS8WxtLzhr7g/iNdTWx9pd1ONuM+YpoKvCX60y8i117dCLKpEsHLa8zSTd44tzczJhVIEaDdkrfSqXt3zDbYVaNhAlz6qqmOx8em9SmVVY9zVLDKurTYmwYn6lFW/UFomLmHE0+umg6RLB22bSpnwZxqWD9DC7+KLbt8=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50930

| Número Obra   | Descripción  | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690122 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO                                 | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690123 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690124 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL                                    | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690125 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA                                   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690126 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA                                      | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690127 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690128 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690129 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690130 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DEL PORTUGUÉS                                   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690131 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690132 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA    | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690133 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD                      | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690134 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA                               | No          | No          | No         | No         |



SELLO DIGITAL:

FtcN5anS8WxtLzhrr7g/iNdTWx9pd1ONuM+YpoKvCX60y8i117dCLKpEsHLa8zSTd44tzcZJhVIEaDdkrfSqXt3zDbYVaNhAlz6qqmOx8em9SsmVVY9ZvLdkurTYmwYn6fW/UfomLmHE0+umg6RLB22bSpnwZxqWD9DC7+KLbt8=



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50930

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690135 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690136 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690137 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA FIDEL HERRERA DE LA AGEB 019A  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690138 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL COCO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690139 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ENSENADA DEL CEPILLO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690140 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CEPILLO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690141 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690142 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MARIO HERNÁNDEZ POSADAS   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690143 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAGUAS DE ARROYO GRANDE   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690144 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ARENA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690145 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690146 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA                           | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690147 | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ENTRE CALLES FARALLÓN Y MURILLO VIDAL EN COLONIA ANCLON Y ARENAL | Sí          | No          | Sí         | No         |

SELLO DIGITAL:

FtCn5anS8WxtLzhrr7g/iNdTWx9pd1ONuM+YpoKvCX60y8i117dCLKpEsHLa8zSTd44tzCZjhVIEaDdkrfSqXt3zDbYVaNhAlz6qqmOx8em9SmVVY9ZvLDKurTYmwYn6fW/UFomLmHE0+umg6RLB22bSpnwZxqWD9DC7+KLbt8=



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50930

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690148 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN PREESCOLAR MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA CLAVE: 30EJN0082Z                                   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690149 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS                         | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690150 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MÉXICO, LOMAS DE ARENA | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690151 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE   | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690152 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL OJITE  | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690153 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN SAN MIGUEL   | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690154 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)  | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690155 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 019A, COL. CUAUHTLAN   | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690156 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690157 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690158 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690159 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50930

| Número Obra   | Descripción  | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690160 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690161 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690162 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RANCHO LAS BOMBAS RICARDO FLORES MAGÓN  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690163 | REHABILITACIÓN DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE DE ABASOLO Y CALLEJÓN BUSTAMANTE EN COLONIA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690164 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U, COL. ASOCIACIÓN CIVIL | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690170 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO, ANCLON Y ARENAL  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690171 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LA IGLESIA AL RÍO, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690165 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: CEMENTERIO-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690166 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: PANCHO DURAN-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690168 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: EMILIO MARTÍNEZ ESQUINA CHENEL-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)                            | No          | No          | No         | No         |



SELLO DIGITAL:

fTcN5anS8WxtLzhrr7g/iNdTWx9pd1ONuM+YpoKvCX60y81117dCLKpEsHLa8zSTd44tzcZJhVIEaDdkrfSqXt3zDbYvNhhAlz6qqmOx8em9SmVVY9zVLDKurTYmwYn6fW/UfomLmHE0+umg6RLB22bSpnwZxqWD9DC7+KLbt8=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50930

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690169 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: JUSTINIANO VÁZQUEZ-ANTONIO BANDALA, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690167 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: FILOGONIO VEGA-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)           | No          | No          | No         | No         |

EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50930



SELLO DIGITAL:

fTcN5anS8WxtLzhrr7g/iNdTWx9pd1ONuM+YpoKvCX60y8i117dCLKpEsHLa8zSTd44tzcZJhVIEaDdkrfSqXt3zDbYVaNhAlz6qqmOx8em9SmVVY92vLDKurTYmwYn6fW/UFomLmHE0+umg6RLB22bSpnwZxqWD9DC7+KLbt8=



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/50931

| Número Obra   | Descripción  | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690450 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO- A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+000 AL KM 3+200. | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690451 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690452 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FIDEL HERRERA                | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690453 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ALLENDE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y SIN NOMBRE DEL 0+000 AL 0+138.                                      | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690454 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CAMINO RURAL EL CEPILLO ENTRONQUE CAMINO VIEJO ENSENADA EL CEPILLO DEL KM 0+00 AL 0+127   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690455 | REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN : JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO.  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690456 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LA RIVERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y CALLE MORELOS  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690457 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690458 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS-CORONADO DEL KM 0+000 AL 0+361  | No          | No          | No         | No         |



SELLO DIGITAL:

xi3psOwaY70AyDCQ0un1hzcELjsNbQcyE6Mo8sTyMiXc/IJcPpQddxDheWA0X89qXBWkiVE+7727BN6HKybJzpAgyICdV3iZwiGZzWoAqu/uDFgJivboamM8aZiwgNV89ExULPr+foTHobYfHedwjLg//iQnxzAogTGhAIS8UE0=



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |                  |                                  |                            |
|---------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | GUTIÉRREZ ZAMORA | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019             |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690146   | <b>Periodo:</b>   | JULIO            | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                       |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA |                   |                  | <b>Fuente de financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|                     |   |                   |                  | <b>Fecha de revisión:</b>        | 02/08/2019                 |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



NORBERTO JUÁREZ MEJÍA  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |                  |                                  |                            |
|---------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | GUTIÉRREZ ZAMORA | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019             |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690147   | <b>Periodo:</b>   | JULIO            | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                       |
| <b>Descripción:</b> | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ENTRE CALLES FARALLÓN Y MURILLO VIDAL EN COLONIA ANCLON Y ARENAL |                   |                  | <b>Fuente de financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|                     |   |                   |                  | <b>Fecha de revisión:</b>        | 02/08/2019                 |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



LEONEL RODRIGUEZ RÍOS  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |               |                                  |                            |
|---------------------|---|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | ARROYO GRANDE | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019             |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690151   | <b>Periodo:</b>   | JULIO         | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                       |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE |                   |               | <b>Fuente de financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|                     |   |                   |               | <b>Fecha de revisión:</b>        | 02/08/2019                 |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PUBLICAS**

  
NORBERTO JUAREZ MEJIA  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



### H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

### REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

#### DATOS GENERALES

|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| <b>Municipio:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA   | <b>Localidad:</b> EL OJITE | <b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2019                     |
| <b>No. de obra:</b> 2019300690152  | <b>Periodo:</b> JULIO      | <b>Número de estimación:</b> 1.00                           |
| <b>Descripción:</b> CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL OJITE |                            | <b>Fuente de financiamiento:</b> FONDO DE APORTACIONES PARA |
|  |                            | <b>Fecha de revisión:</b> 02/08/2019                        |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

#### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018-2021 OBRAS PÚBLICAS

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| <b>Municipio:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> SAN MIGUEL | <b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2019                     |
| <b>No. de obra:</b> 2019300690153   | <b>Periodo:</b> JULIO        | <b>Número de estimación:</b> 1.00                           |
| <b>Descripción:</b> CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN SAN MIGUEL |                              | <b>Fuente de financiamiento:</b> FONDO DE APORTACIONES PARA |
|   |                              | <b>Fecha de revisión:</b> 02/08/2019                        |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PUBLICAS**

ALFREDO MORENO NERI  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |  |                   |                             |                                  |                            |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA   | <b>Localidad:</b> | ARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019             |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690154  | <b>Periodo:</b>   | JULIO                       | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                       |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |                   |                             | <b>Fuente de financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|                     |  |                   |                             | <b>Fecha de revisión:</b>        | 02/08/2019                 |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| <b>Municipio:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA | <b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2019                     |
| <b>No. de obra:</b> 2019300690155   | <b>Periodo:</b> JULIO              | <b>Número de estimación:</b> 1.00                           |
| <b>Descripción:</b> CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 019A, COL. CUAUHTLAN |                                    | <b>Fuente de financiamiento:</b> FONDO DE APORTACIONES PARA |
|   |                                    | <b>Fecha de revisión:</b> 02/08/2019                        |



FOTO-

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PUBLICAS**

LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ  
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>Municipio:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA   | <b>Localidad:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA | <b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2019                     |
| <b>No. de obra:</b> 2019300690156  | <b>Periodo:</b> JULIO              | <b>Número de estimación:</b> 1.00                           |
| <b>Descripción:</b> CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA |                                    | <b>Fuente de financiamiento:</b> FONDO DE APORTACIONES PARA |
|  |                                    | <b>Fecha de revisión:</b> 02/08/2019                        |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:




FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



  
 NORBERTO JUÁREZ MEJÍA  
 INGENIERO  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |                   |                                  |                             |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | RAFAEL VALENZUELA | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019              |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690453   | <b>Periodo:</b>   | JULIO             | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                        |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ALLENDE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y SIN NOMBRE DEL 0+000 AL 0+138. |                   |                   | <b>Fuente de financiamiento:</b> | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
|                     |   |                   |                   | <b>Fecha de revisión:</b>        | 02/08/2019                  |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

LUIS JAVIER CRÓSTICO LÓPEZ  
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:  
02/08/2019  
MES QUE SE REPORTA  
JULIO

DATOS GENERALES

|                           |                       |              |                  |                         |   |
|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA      | LOCALIDAD:   | GUTIERREZ ZAMORA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGEB |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: | 2019300690146    |                         | 019A, COLONIA FIDEL HERRERA   |

|                                |              |                         |                              |          |      |                                    |      |           |                |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------|------|------------------------------------|------|-----------|----------------|
| Cuenta con Proyecto Ejecutivo: |              | SI                      | X                            | NO       |      |                                    |      |           |                |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:  |              | GRADO DE REZAGO SOCIAL: |                              |          |      |                                    |      |           |                |
| TIPO DE ZONA:                  | RURAL        | CLAVE AGEB:             | 019A                         | MUY ALTO | ALTO | MEDIO                              | BAJO | MUY BAO   | X              |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:       |              | SI                      | X                            | NO       |      | TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: |      |           |                |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO    |              | SI                      | X                            | NO       |      | DIRECTA                            | X    | INDIRECTA | COMPLEMENTARIA |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  |              | PROYECTO ESPECIAL       | CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE |          | SI   |                                    |      |           |                |
| LATITUD                        | 20.441447968 | LONGITUD                | -97.097302174                |          | NO   | X                                  |      |           |                |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

| No. EST.      | MONTO        | POLIZAS CHEQUE |              | FACTURAS |                   |            |            |                    | IMPORTE DEVENGADO |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|
|               |              | No.            | MONTO        | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR   | CARGOS ADICIONALES |                   |
| ESTIMACIÓN UN | \$679,627.41 | 1              | \$679,627.41 | 1006     | \$682,569.52      | \$0.00     | \$2,942.11 | \$0.00             | \$679,627.41      |
| TOTALES       | \$679,627.41 |                | \$679,627.41 |          | \$682,569.52      | \$0.00     | \$2,942.11 | \$0.00             | \$679,627.41      |

|   |                               |           |           |   |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| MONTO AUTORIZADO:                       | \$682,569.52                  | C/IVA     |           |   |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             | \$682,569.52                  | C/IVA     |           |   |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 |                               |           |           |   |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:              | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: |                               |           |           |   |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA          | EXISTE    |           |   |
|   | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | X         |           |   |
|   | LICITACIÓN PÚBLICA            |           |           |   |

|                       |                           |            |             |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MGZ-FISM 2019/0146/OP-035 | FECHA:     | 03/05/2019  |
| CONTRATISTA:          | ROMA ASC S.A DE C.V.      |            |             |
| MONTO CONTRATADO:     | \$682,569.52              | C/IVA      |             |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA                | REAL       |             |
|                       | INICIO                    | 06/05/2019 | 06/05/2019  |
|                       | TÉRMINO                   | 15/06/2019 | 04/06/2019  |
|                       | DÍAS                      | 40         | 30          |
| ANTICIPO:             | APLICA                    | NO APLICA  | X           |
|                       | MONTO:                    |            | PORCENTAJE: |
|                       | FECHA DE PAGO:            |            |             |

| REPORTE                 |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
|                         | EXISTE       | FECHAS     |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$682,569.52 | 05/06/2019 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$682,569.52 | 05/06/2019 |
| FINIQUITO:              | \$682,569.52 | 05/06/2019 |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |              |            |

| AVANCE FÍSICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO         | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL               | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO          | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%)         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|   |   |                 |                |
|---|---|-----------------|----------------|
| TIPO DE FIANZA:   | ANTICIPO                                | CUMPLIMIENTO    | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO:  | \$58,842.20                             | \$68,256.95     |                |
| AFIANZADORA:  | FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                 |                |
| No. de FIANZA:  | 1978430                                 | 197786715       |                |
| FECHA:  | 03/05/2019                              | 04/06/2019      |                |
| CONVENIO MODIFICATORIO:                                 | EXISTE                                  | IMPORTE/PERIODO | FECHA          |
|   | MONTO                                   | INICIAL         | FINAL          |
|   | PLAZO                                   |                 |                |
|   | NO APLICA                               |                 |                |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) EN EL MES: | \$682,569.52                            | C/IVA           |                |

OBSERVACIONES:

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
NORBERTO JUÁREZ MEJIA SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

**FECHA DE ELABORACIÓN:**  
02/08/2019  
**MES QUE SE REPORTA**  
JULIO

**DATOS GENERALES**

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA                     | <b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA | <b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ENTRE CALLES FARALLÓN Y MURILLO VIDAL EN COLONIA ANCLON Y ARENAL |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES | <b>No. DE OBRA:</b> 2019300690147  |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>ANTECEDENTES:</b>   |   |
| <b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> | <b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>  |
| <b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>   | MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/> X                                   |
| <b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL URBANA <input checked="" type="checkbox"/> X                                    | <b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>   |
| <b>CLAVE AGEB:</b> 0151  | DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> X INDIRECTA COMPLEMENTARIA                                    |
| <b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>       | <b>PROYECTO ESPECIAL:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X            |
| <b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>   | <b>CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X |
| <b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:</b>  |   |
| <b>LATITUD:</b> 20.438453165   | <b>LONGITUD:</b> -97.086843488  |

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCUIE AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ALBAÑILERIA: MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO INTERIOR EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO REPELLADO Y PULIDO A PLANA, TAPA DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCUIE AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ALBAÑILERIA: MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO INTERIOR EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO REPELLADO Y PULIDO A PLANA, TAPA DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN

| No. EST.     | MONTO        | PÓLIZAS CHEQUE |              | FACTURAS |                   |            |           |                    |                   |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|
|              |              | No.            | MONTO        | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | \$ MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACIÓN 1 | \$119,482.76 | 1              | \$119,482.76 | 848      | \$120,000.00      | \$0.00     | \$517.24  | \$0.00             | \$119,482.76      |
| TOTALES      | \$119,482.76 |                | \$119,482.76 |          | \$120,000.00      | \$0.00     | \$517.24  | \$0.00             | \$119,482.76      |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>                       | \$120,000.00  | C/IVA   |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>             | \$120,000.00  | C/IVA   |
| <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>  | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X |
| <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>                 |   |   |
| <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>              | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>  | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X |
| <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> |   |   |
| <b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> X<br>INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS<br>LICITACIÓN PÚBLICA |   |

|                              |  |                  |                    |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|
| <b>NO. DE CONTRATO:</b>      | MG2-FISM 2019/0147/OP-037                              | <b>FECHA:</b>    | 20/06/2019         |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A DE C.V. |                  |                    |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b>     | \$120,000.00   | C/IVA            |                    |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>PROGRAMADA</b>                                      | <b>REAL</b>      |                    |
|                              | <b>INICIO</b>  | 21/05/2019       | 21/06/2019         |
|                              | <b>TÉRMINO</b>   | 30/07/2019       | 02/07/2019         |
|                              | <b>DÍAS</b>  | 71               | 12                 |
| <b>ANTICIPO:</b>             | <b>APLICA</b>  | <b>NO APLICA</b> | <b>X</b>           |
|                              | <b>MONTO:</b>  |                  | <b>PORCENTAJE:</b> |
|                              | <b>FECHA DE PAGO:</b>                                  |                  |                    |

|                                | REPORTE      |            |
|--------------------------------|--------------|------------|
|                                | EXISTE       | FECHAS     |
| <b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b> | \$120,000.00 | 02/07/2019 |
| <b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b> | \$120,000.00 | 02/07/2019 |
| <b>FINIQUITO:</b>              | \$120,000.00 | 02/07/2019 |
| <b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b> |              |            |

| AVANCE     | AVANCE FÍSICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | ENE                | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL       | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO  | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%) | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**OBSERVACIONES:**

|  |   |                     |                 |                       |  |
|--|---|---------------------|-----------------|-----------------------|--|
| <b>TIPO DE FIANZA:</b>                                       | ANTICIPO                                  | <b>CUMPLIMIENTO</b> |                 | <b>VICIOS OCULTOS</b> |  |
| <b>MONTO AFIANZADO:</b>                                      |   | \$10,344.83         |                 | \$12,000.00           |  |
| <b>AFIANZADORA:</b>  | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                     |                 |                       |  |
| <b>No. DE FIANZA:</b>  | 19786806                                  | 19786911            |                 |                       |  |
| <b>FECHA:</b>  | 20/06/2019                                | 02/07/2019          |                 |                       |  |
| <b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>                               | <b>MONTO</b>                              | EXISTE              | IMPORTE/PERIODO | FECHA                 |  |
|  | <b>PLAZO</b>                              |                     | INICIAL         | FINAL                 |  |
|  | <b>NO APLICA:</b>                         |                     |                 |                       |  |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b> | \$120,000.00                              |                     |                 | C/IVA                 |  |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

LEONEL BOURGUEZ RÍOS  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 02/08/2019 |
| MES QUE SE REPORTA    | JULIO      |

DATOS GENERALES

|                           |                       |              |               |                         |   |
|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA      | LOCALIDAD:   | ARROYO GRANDE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: | 2019300690151 |                         |   |

|                                    |                   |                              |               |                |      |          |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------------|------|----------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:     |                   | SI                           | X             | NO             |      |          |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:      |                   |                              |               |                |      |          |
| TIPO DE ZONA:                      | RURAL X<br>URBANA | CLAVE AGEB:                  | N/A           |                |      |          |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:           | SI                | NO                           | X             |                |      |          |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO        | SI                | X                            | NO            |                |      |          |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA      |                   |                              |               |                |      |          |
| LATITUD                            | 20.481441000      | LONGITUD                     | -97.106926000 |                |      |          |
| GRADO DE REZAGO SOCIAL:            |                   | MUY ALTO                     | ALTO          | MEDIO X        | BAJO | MUY BAJA |
| TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: |                   |                              |               |                |      |          |
| DIRECTA                            |                   | X                            | INDIRECTA     | COMPLEMENTARIA |      |          |
| PROYECTO ESPECIAL                  |                   | CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE |               | SI             | NO X |          |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |              |                |              |          |                   |            |          |                    |                   |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|
| No. EST.                   | MONTO        | POLIZAS CHEQUE |              | FACTURAS |                   |            |          |                    |                   |
|                            |              | No.            | MONTO        | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACIÓN 1               | \$221,213.99 | 1              | \$221,213.99 | 851      | \$222,171.62      | \$0.00     | \$957.64 | \$0.00             | \$221,213.99      |
| TOTALES                    | \$221,213.99 |                | \$221,213.99 |          | \$222,171.62      | \$0.00     | \$957.64 | \$0.00             | \$221,213.99      |

|   |                               |           |             |
|---|-------------------------------|-----------|-------------|
| MONTO AUTORIZADO:                       | \$222,171.62                  | C/IVA     |             |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             | \$222,171.62                  | C/IVA     |             |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 |                               |           |             |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:              | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: |                               |           |             |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA          | EXISTE X  |             |
|   | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS |           |             |
|   | LICITACIÓN PÚBLICA            |           |             |

|                       |   |            |             |
|-----------------------|---|------------|-------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MGZ-FISM 2019/0151/OP-040                               | FECHA:     | 12/06/2019  |
| CONTRATISTA:          | EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN IICONA, S.A. DE C.V. |            |             |
| MONTO CONTRATADO:     | \$222,171.62  | C/IVA      |             |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA  | REAL       |             |
|                       | INICIO  | 13/06/2019 | 13/06/2019  |
|                       | TÉRMINO   | 31/08/2019 | 02/07/2019  |
| ANTICIPO:             | DÍAS  | 80         | 20          |
|                       | APLICA  | NO APLICA  | X           |
|                       | MONTO:  |            | PORCENTAJE: |
|                       | FECHA DE PAGO:  |            |             |

| REPORTE                 |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
|                         | EXISTE       | FECHAS     |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$222,171.62 | 02/07/2019 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$222,171.62 | 02/07/2019 |
| FINIQUITO:              | \$222,171.62 | 02/07/2019 |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |              |            |

| AVANCE FÍSICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%)         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

OBSERVACIONES:

|   |   |              |                 |       |
|---|---|--------------|-----------------|-------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO                                | CUMPLIMIENTO | VIOS OCULTOS    |       |
| MONTO AFIANZADO:                                      |   | \$19,152.73  | \$22,217.16     |       |
| AFIANZADORA:  | FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |              |                 |       |
| No. DE FIANZA:  | 19786803                                | 19786913     |                 |       |
| FECHA:  | 12/06/2019                              | 02/07/2019   |                 |       |
| CONVENIO MODIFICATORIO:                               | MONTO                                   | EXISTE       | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
|   | PLAZO                                   |              | INICIAL         | FINAL |
|   | NO APLICA                               |              |                 |       |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$222,171.62                            |              |                 | C/IVA |

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJIA  
SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

|  |
|--|
| <b>FECHA DE ELABORACION:</b><br>02/08/2019 |
| <b>MES QUE SE REPORTA</b><br>JULIO         |

**DATOS GENERALES**

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA                     | <b>LOCALIDAD:</b> EL OJITE        | <b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL OJITE |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES | <b>No. DE OBRA:</b> 2019300690152 |   |

**ANTECEDENTES:**

|   |                                |                                     |                |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>     | SI                             | X                                   | NO             |
| <b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>      |                                |                                     |                |
| <b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL X URBANA       | <b>CLAVE AGE:</b> N/A          | <b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>      |                |
| <b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>           | SI                             | NO                                  | X              |
| <b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b>       | SI                             | X                                   | NO             |
| <b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b> | DIRECTA X                      | INDIRECTA                           | COMPLEMENTARIA |
| <b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:</b>     | <b>PROYECTO ESPECIAL</b>       |                                     |                |
| <b>LATITUD:</b> 20.460740000              | <b>LONGITUD:</b> -97.108379000 | <b>CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE</b> |                |
|   |                                | SI                                  | NO X           |

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

| No. EST.     | MONTO        | POLIZAS CHEQUE |              |     | FACTURAS          |            |          |                    |                   |
|--------------|--------------|----------------|--------------|-----|-------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|
|              |              | No.            | MONTO        | No. | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACION 1 | \$189,799.47 | 1              | \$189,799.47 | 849 | \$190,621.11      | \$0.00     | \$821.64 | \$0.00             | \$189,799.47      |
| TOTALES      | \$189,799.47 |                | \$189,799.47 |     | \$190,621.11      | \$0.00     | \$821.64 | \$0.00             | \$189,799.47      |

|  |                      |                               |                    |        |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>                       | \$190,621.11         | C/IVA                         |                    |        |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>             | \$190,621.11         | C/IVA                         |                    |        |
| <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | EXISTE               | NO EXISTE                     | NO APLICA          | X      |
| <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>                 |                      |                               |                    |        |
| <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>              | EXISTE               | NO EXISTE                     | NO APLICA          | X      |
| <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> |                      |                               |                    |        |
| <b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | licitación pública | EXISTE |
|  |                      |                               |                    | X      |

|                              |  |               |                       |             |
|------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>NO. DE CONTRATO:</b>      | MGZ-FISM 2019/0152/OP-041                              | <b>FECHA:</b> | 12/05/2019            |             |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A DE C.V. |               |                       |             |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b>     | \$190,621.11   |               | C/IVA                 |             |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>INICIO</b>  | PROGRAMADA    | REAL                  |             |
|                              | <b>TERMINO</b>   | 13/06/2019    | 13/06/2019            |             |
|                              | <b>DIAS</b>  | 80            | 20                    |             |
|                              | <b>APLICA</b>  |               | NO APLICA             | X           |
|                              | <b>MONTO:</b>  |               |                       | PORCENTAJE: |
| <b>ANTICIPO:</b>             |  |               | <b>FECHA DE PAGO:</b> |             |

| <b>REPORTE</b>                 |              |            |
|--------------------------------|--------------|------------|
|                                | EXISTE       | FECHAS     |
| <b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b> | \$190,621.11 | 02/07/2019 |
| <b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b> | \$190,621.11 | 02/07/2019 |
| <b>FINIQUITO:</b>              | \$190,621.11 | 02/07/2019 |
| <b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b> |              |            |

| <b>AVANCE FÍSICO REAL</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%)                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**OBSERVACIONES:**

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

|  |                  |  |                 |                        |             |
|--|------------------|--|-----------------|------------------------|-------------|
| <b>TIPO DE FIANZA:</b>                                     | ANTICIPO         | <b>CUMPLIMIENTO:</b>                         | \$16,432.85     | <b>VICIOS OCULTOS:</b> | \$19,062.11 |
| <b>MONTO AFIANZADO:</b>                                    |                  |  |                 |                        |             |
| <b>AFIANZADORA:</b>  |                  | E FIANZAS MONTERREY, S DE FIANZAS MONTERREY, |                 |                        |             |
| <b>No. DE FIANZA:</b>                                      |                  | 19786801                                     |                 | 19786914               |             |
| <b>FECHA:</b>  |                  | 12/06/2019                                   |                 | 02/07/2019             |             |
| <b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>                             | <b>MONTO</b>     | EXISTE                                       | IMPORTE/PERIODO | FECHA                  |             |
|  | <b>PLAZO</b>     |  | INICIAL         | FINAL                  |             |
|  | <b>NO APLICA</b> |  |                 |                        |             |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:</b> |                  | \$190,621.11                                 |                 |                        | C/IVA       |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
LEONEL RODRIGUEZ RÍOS SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACION: | 02/08/2019 |
| MES QUE SE REPORTA    | JULIO      |

DATOS GENERALES

|                           |                       |              |               |                         |   |
|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA      | LOCALIDAD:   | SAN MIGUEL    | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN SAN MIGUEL |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: | 2019300690153 |                         |   |

**ANTECEDENTES:**

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI  X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: **GRADO DE REZAGO SOCIAL:**

TIPO DE ZONA: RURAL  URBANA  CLAVE AGE: N/A MUY ALTO ALTO MEDIO  X BAJO MUY BAJO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI  NO  X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI  X NO

**TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:**

DIRECTA  X INDIRECTA  COMPLEMENTARIA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.456780500 LONGITUD -97.096428000

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI  NO  X

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA**

| No. EST.     | MONTO       | POLIZAS CHEQUE |             | FACTURAS |                   |            |          |                    |                   |
|--------------|-------------|----------------|-------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|
|              |             | No.            | MONTO       | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACIÓN 1 | \$53,669.87 | 1              | \$53,669.87 | 852      | \$53,902.21       | \$0.00     | \$232.34 | \$0.00             | \$53,669.87       |
| TOTALES      | \$53,669.87 |                | \$53,669.87 |          | \$53,902.21       | \$0.00     | \$232.34 | \$0.00             | \$53,669.87       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| MONTO AUTORIZADO:                       | \$53,902.21  | C/IVA  |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             | \$53,902.21  | C/IVA  |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X                               |  |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 |  |  |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:              | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X                               |  |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: |  |  |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> X |

|                       |   |            |            |
|-----------------------|---|------------|------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MGZ-FISM 2019/0153/OP-042   | FECHA:     | 20/06/2019 |
| CONTRATISTA:          | EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A DE C.V.                          |            |            |
| MONTO CONTRATADO:     | \$53,902.21   | C/IVA      |            |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA  | REAL       |            |
|                       | INICIO  | 21/06/2019 | 21/06/2019 |
|                       | TÉRMINO   | 31/08/2019 | 02/07/2019 |
|                       | DÍAS  | 72         | 12         |
| ANTICIPO:             | APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X |            |            |
|                       | MONTO: <input type="checkbox"/> PORCENTAJE: <input type="checkbox"/>            |            |            |
| FECHA DE PAGO:        |   |            |            |

**REPORTE**

|                         | EXISTE      | FECHAS     |
|-------------------------|-------------|------------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$53,902.21 | 02/07/2019 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$53,902.21 | 02/07/2019 |
| FINIQUITO:              | \$53,902.21 | 02/07/2019 |
| ACTA ENTREGA RECEPCION: |             |            |

**AVANCE FÍSICO REAL**

| AVANCE     | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

OBSERVACIONES:

|   |           |   |                 |
|---|-----------|---|-----------------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO  | CUMPLIMIENTO                            | VICIOS OCULTOS  |
| MONTO AFIANZADO:                                      |           | \$4,646.74                              | \$5,390.22      |
| AFIANZADORA:  |           | FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                 |
| No. DE FIANZA:  |           | 19786807                                | 19786916        |
| FECHA:  |           | 20/06/2019                              | 02/07/2019      |
| CONVENIO MODIFICATORIO:                               | MONTO     | EXISTE                                  | IMPORTE/PERIODO |
|   | PLAZO     |   | INICIAL FINAL   |
|   | NO APLICA |   |                 |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: |           | \$53,902.21                             | C/IVA           |

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI SUPERVISOR

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|  |
|--|
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b><br>02/08/2019 |
| <b>MES QUE SE REPORTA</b><br>JULIO         |

**DATOS GENERALES**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA                     | <b>LOCALIDAD:</b> CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | <b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES | <b>No. DE OBRA:</b> 2019300690154              |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ANTECEDENTES:</b>   |  |  |
| <b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>  | SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>          |  |
| <b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>   |  |  |
| <b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL X URBANA  | <b>CLAVE AGE:</b> N/A  | MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO                    |
| <b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | <b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | <b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>              |
| <b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>   |  | DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA                     |
| <b>LATITUD:</b> 20.420049000   | <b>LONGITUD:</b> -97.187807000   | PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X |

|  |
|--|
| <b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</b>   |
| TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. |

|  |
|--|
| <b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:</b>   |
| TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. |

| <b>ESTADO FINANCIERO DE OBRA*</b> |              |                |              |     |                   |            |            |                    |  |                   |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----|-------------------|------------|------------|--------------------|--|-------------------|
| No. EST.                          | MONTO        | POLIZAS CHEQUE |              | No. | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | FACTURAS   |                    |  | IMPORTE DEVENGADO |
|                                   |              | No.            | MONTO        |     |                   |            | 5 MILLAR   | CARGOS ADICIONALES |  |                   |
| ESTIMACIÓN 1                      | \$315,929.05 | 1              | \$315,929.05 | 858 | \$317,296.71      | \$0.00     | \$1,367.66 | \$0.00             |  | \$315,929.05      |
| TOTALES                           | \$315,929.05 |                | \$315,929.05 |     | \$317,296.71      | \$0.00     | \$1,367.66 | \$0.00             |  | \$315,929.05      |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>                       | \$317,296.71   | C/IVA       |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>             | \$317,296.71   | C/IVA       |
| <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>                 |  |             |
| <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>              | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> |  |             |
| <b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA<br>INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS<br>LICITACIÓN PÚBLICA                                      | EXISTE<br>X |

|  |   |
|--|---|
| <b>NO. DE CONTRATO:</b> MGZ-FISM 2019/0154/OP-043                          | <b>FECHA:</b> 10/06/2019  |
| <b>CONTRATISTA:</b> EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA, S.A DE C.V. |   |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b> \$317,296.71                                      | C/IVA   |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>   | <b>PROGRAMADA</b> REAL  |
|  | <b>INICIO:</b> 12/06/2019 12/06/2019  |
|  | <b>TERMINO:</b> 31/08/2019 11/07/2019   |
|  | <b>DÍAS:</b> 81 30  |
| <b>ANTICIPO:</b>   | APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <b>MONTO:</b> PORCENTAJE:   |
|  | <b>FECHA DE PAGO:</b>   |

| <b>REPORTE</b>                 |              |            |
|--------------------------------|--------------|------------|
|                                | EXISTE       | FECHAS     |
| <b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b> | \$317,296.71 | 11/07/2019 |
| <b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b> | \$317,296.71 | 11/07/2019 |
| <b>FINIQUITO:</b>              | \$317,296.71 | 11/07/2019 |
| <b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b> |              |            |

| <b>AVANCE FÍSICO REAL</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%)                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                       |
|-----------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b> |
|                       |

|   |   |              |                |
|---|---|--------------|----------------|
| <b>TIPO DE FIANZA:</b>  | ANTICIPO  | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| <b>MONTO AFIANZADO:</b>                                       | \$27,353.17   | \$31,729.67  |                |
| <b>AFIANZADORA:</b>   | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, S.A DE C.V. |              |                |
| <b>No. DE FIANZA:</b>   | 19786805  | 19786011     |                |
| <b>FECHA:</b>   | 10/06/2019  | 11/07/2019   |                |
| <b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>                                | MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA                    |              |                |
|   | PLAZO INICIAL FINAL                                   |              |                |
|   | NO APLICA   |              |                |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS:</b> | \$317,296.71  | C/IVA        |                |

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:  
02/08/2019  
MES QUE SE REPORTA  
JULIO

DATOS GENERALES

|                           |                       |              |                  |                         |   |
|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA      | LOCALIDAD:   | GUTIERREZ ZAMORA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 019A, COL. CUAUHTLAN |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: | 2019300690155    |                         |   |

|                                |              |                                    |               |  |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|--|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: |              | SI                                 | X             | NO   |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:  |              |                                    |               |  |
| TIPO DE ZONA:                  | RURAL        | CLAVE AGE:                         | 019A          | GRADO DE REZAGO SOCIAL:                                |
|                                | URBANA       |                                    |               | MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO                      |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:       | X            |                                    |               |  |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO    |              | SI                                 | X             | NO   |
|                                |              | SI                                 | X             | NO   |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  |              | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: |               |  |
| LATITUD                        | 20.441997000 | LONGITUD                           | -97.097646000 | DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA                     |
|                                |              |                                    |               | PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F<sub>c</sub>=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F<sub>c</sub>=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

| No. EST.     | MONTO        | POLIZAS CHEQUE |              | FACTURAS |                   |            |          |                    |                   |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|
|              |              | No.            | MONTO        | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACION 1 | \$158,384.94 | 1              | \$158,384.94 | 859      | \$159,070.59      | \$0.00     | \$685.65 | \$0.00             | \$158,384.94      |
| TOTALES      | \$158,384.94 |                | \$158,384.94 |          | \$159,070.59      | \$0.00     | \$685.65 | \$0.00             | \$158,384.94      |

|   |   |           |           |   |
|---|---|-----------|-----------|---|
| MONTO AUTORIZADO:                       | \$159,070.59  | C/IVA     |           |   |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             | \$159,070.59  | C/IVA     |           |   |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                | EXISTE  | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 |   |           |           |   |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:              | EXISTE  | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: |   |           |           |   |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA<br>INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS<br>LICITACIÓN PÚBLICA | EXISTE    | X         |   |

| REPORTE                 |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
|                         | EXISTE       | FECHAS     |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$159,070.59 | 11/07/2019 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$159,070.59 | 11/07/2019 |
| FINQUITO:               | \$159,070.59 | 11/07/2019 |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |              |            |

| AVANCE FÍSICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%)         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                       |  |            |            |
|-----------------------|--|------------|------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MG2-FISM 2019/0155/OP-044                              | FECHA:     | 10/06/2019 |
| CONTRATISTA:          | EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A DE C.V. |            |            |
| MONTO CONTRATADO:     | \$159,070.59   | C/IVA      |            |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA   | REAL       |            |
|                       | INICIO   | 12/06/2019 | 12/06/2019 |
|                       | TERMINO  | 31/08/2019 | 11/07/2019 |
|                       | DÍAS   | 81         | 30         |
| ANTICIPO:             | APLICA   | NO APLICA  | X          |
|                       | MONTO:   |            |            |
|                       | FECHA DE PAGO:   |            |            |

|   |   |              |                 |
|---|---|--------------|-----------------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO                                  | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS  |
| MONTO AFIANZADO:                                      | \$13,712.98                               | \$15,907.06  |                 |
| AFIANZADORA:  | E FIANZAS MONTERREY, SE FIANZAS MONTERREY |              |                 |
| No. DE FIANZA:  | 19786756                                  | 19786013     |                 |
| FECHA:  | 10/06/2019                                | 11/07/2019   |                 |
| CONVENIO MODIFICATORIO:                               | MONTO                                     | EXISTE       | IMPORTE/PERIODO |
|   | PLAZO                                     | INICIAL      | FINAL           |
|   | NO APLICA                                 |              |                 |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$159,070.59                              | C/IVA        |                 |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
LUIS JAVIER ORTIZ LÓPEZ SUPERVISOR

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

|  |
|--|
| <b>FECHA DE ELABORACION:</b><br>02/08/2019 |
| <b>MES QUE SE REPORTA</b><br>JULIO         |

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA                     | <b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA | <b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES | <b>Nº. DE OBRA:</b> 2019300690156  |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>ANTECEDENTES:</b>  |   |
| Cuenta con Proyecto Ejecutivo: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> |   |
| <b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>  | <b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>  |
| TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>             | MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/> |
| CLAVE AGEB: 0202  |   |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>       | <b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b>   |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>   | DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> X INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>  |
| <b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>  | PROYECTO ESPECIAL <input type="checkbox"/> CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X                              |
| LATITUD: 20.443277000   | LONGITUD: -97.093053000   |

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

| No. EST.     | MONTO        | POLIZAS CHEQUE |              | FACTURAS |                   |            |          |                    |                   |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|
|              |              | No.            | MONTO        | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACIÓN 1 | \$210,742.47 | 1              | \$210,742.47 | 860      | \$211,654.78      | \$0.00     | \$912.31 | \$0.00             | \$210,742.47      |
| TOTALES      | \$210,742.47 |                | \$210,742.47 |          | \$211,654.78      | \$0.00     | \$912.31 | \$0.00             | \$210,742.47      |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>                       | \$211,654.78  | C/IVA                                      |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>             | \$211,654.78  | C/IVA                                      |
| <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
| <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>                 |   |  |
| <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>              | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
| <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> |   |  |
| <b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> |

|                              |  |                          |   |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| <b>NO. DE CONTRATO:</b>      | MGZ-FISM 2019/0156/OP-045                              | <b>FECHA:</b>            | 25/06/2019                                    |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A DE C.V. |                          |   |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b>     | \$211,654.78   |                          | C/IVA   |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>INICIO</b>  | PROGRAMADA 27/06/2019    | REAL 27/06/2019                               |
|                              | <b>TERMINO</b>   | 31/08/2019               | 11/07/2019                                    |
|                              | <b>DÍAS</b>  | 66                       | 15  |
|                              | <b>APLICA</b>  | <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ANTICIPO:</b>             | <b>MONTO:</b>  | <b>PORCENTAJE:</b>       |   |
| <b>FECHA DE PAGO:</b>        |  |                          |   |

|                                | REPORTE      |            |
|--------------------------------|--------------|------------|
|                                | EXISTE       | FECHAS     |
| <b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b> | \$211,654.78 | 11/07/2019 |
| <b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b> | \$211,654.78 | 11/07/2019 |
| <b>FINIQUITO:</b>              | \$211,654.78 | 11/07/2019 |
| <b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b> |              |            |

| AVANCE     | AVANCE FÍSICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | ENE                | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 60  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL       | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 60  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO  | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 60  | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%) | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**OBSERVACIONES:**

|  |                  |   |                       |
|--|------------------|---|-----------------------|
| <b>TIPO DE FIANZA:</b>                                       | ANTICIPO         | <b>CUMPLIMIENTO</b>                       | <b>VICIOS OCULTOS</b> |
| <b>MONTO AFIANZADO:</b>                                      |                  | \$18,246.10                               | \$21,165.48           |
| <b>AFIANZADORA:</b>  |                  | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                       |
| <b>No. DE FIANZA:</b>  |                  | 19786812                                  | 19786015              |
| <b>FECHA:</b>  |                  | 25/06/2019                                | 11/07/2019            |
| <b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>                               | <b>MONTO</b>     | EXISTE                                    | IMPORTE/PERIODO       |
|  | <b>PLAZO</b>     |   | INICIAL               |
|  | <b>NO APLICA</b> |   | FINAL                 |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b> |                  | \$211,654.78                              | C/IVA                 |

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA NORBERTO JUÁREZ MEJIA  
 DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR





**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

|                              |
|------------------------------|
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> |
| 02/08/2019                   |
| <b>MES QUE SE REPORTA</b>    |
| JULIO                        |

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA                       | <b>LOCALIDAD:</b> RAFAEL VALENZUELA | <b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES IGNACIO ALLENDE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y SIN NOMBRE DEL 0+000 AL 0+138. |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> CAMINOS Y PUENTES FEDER | <b>No. DE OBRA:</b> 2019300690453   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>ANTECEDENTES:</b>  |  |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |  |
| <b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>  | <b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>                         |
| TIPO DE ZONA: RURAL CLAVE AGEB: N/A   | MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO                    |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>       | <b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>              |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>   | DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X                     |
| <b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>  | PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X |
| LATITUD: 20.405365015   | LONGITUD: -97.127727122                                |

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, CORTE DE CONCRETO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, CORTE DE CONCRETO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |                |                |                |          |                   |            |            |                    |                   |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|
| No. EST.                   | MONTO          | PÓLIZAS CHEQUE |                | FACTURAS |                   |            |            |                    |                   |
|                            |                | No.            | MONTO          | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR   | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACION 1               | \$1,203,615.11 | 1              | \$1,203,615.11 | 882      | \$1,208,825.57    | \$0.00     | \$5,210.46 | \$0.00             | \$1,203,615.11    |
| TOTALES                    | \$1,203,615.11 |                | \$1,203,615.11 |          | \$1,208,825.57    | \$0.00     | \$5,210.46 | \$0.00             | \$1,203,615.11    |

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>                       | \$1,208,825.58  | C/IVA                           |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>             | \$1,208,825.58  | C/IVA                           |
| <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>  |                                 |
| <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>                 |   |                                 |
| <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>              | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>  |                                 |
| <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> |   |                                 |
| <b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/><br>INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/><br>LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> | EXISTE <input type="checkbox"/> |

|  |   |
|--|---|
| <b>NO. DE CONTRATO:</b> MGZ-CAPUFE 2019/0453/OP-002                        | <b>FECHA:</b> 02/07/2019  |
| <b>CONTRATISTA:</b> EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A DE C.V. |   |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b> \$1,208,825.57                                    | C/IVA   |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>   | PROGRAMADA REAL   |
|  | INICIO 01/07/2019 03/07/2019  |
|  | TERMINO 30/07/2019 30/07/2019   |
|  | DIAS 30 28  |
| <b>ANTICIPO:</b>   | APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | MONTO: PORCENTAJE:  |
|  | FECHA DE PAGO:  |

| REPORTES                       |                |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
|                                | EXISTE         | FECHAS     |
| <b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b> | \$1,208,825.57 | 31/07/2019 |
| <b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b> | \$1,208,825.57 | 31/07/2019 |
| <b>FINQUITO:</b>               | \$1,208,825.57 | 31/07/2019 |
| <b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b> |                |            |

| AVANCE FÍSICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%)         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**RESERVACIONES:**

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

|  |           |   |                |
|--|-----------|---|----------------|
| <b>TIPO DE FIANZA:</b>                                       | ANTICIPO  | CUMPLIMIENTO                              | VICIOS OCULTOS |
| <b>MONTO AFIANZADO:</b>                                      |           | \$104,209.10                              | \$120,882.56   |
| <b>AFIANZADORA:</b>  |           | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                |
| <b>No. DE FIANZA:</b>  |           | 19786918                                  | 19787057       |
| <b>FECHA:</b>  |           | 30/07/2019                                | 30/07/2019     |
| <b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>                               | EXISTE    | IMPORTE/PERIODO                           | FECHA          |
|  | MONTO     |   |                |
|  | PLAZO     | INICIAL                                   | FINAL          |
|  | NO APLICA |   |                |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE DEBE:</b> |           | \$1,208,825.57                            | C/IVA          |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER DOMESTICO LÓPEZ  
SUPERVISOR



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /50931**

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fecha de recepción de documentación:       | 24/08/2019 05:21:13 p. m.   |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/08/2019                  |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública     |
| Periodo:                                   | JULIO                       |
| Fuente de financiamiento:                  | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí                          |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez          |
| Observaciones:                             |                             |

Cadena original:

xi3psOwaY7OAYDCQ0un1hzcELjsNbQcyE6Mo8sTyMiXc/IcPpQddxDheWA0X89qXBWkiVE+7727BN6HK  
ybJzpAgyICdV3iZwIGZzWoAqu/uDFgJivboamM8aZiwgNV89ExULPr+foTHobYfHedwjLg//iQnxzAogTGhAiS  
8UE0=



*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /50844

C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

|  |   |
|--|---|
| Fecha de recepción de documentación:       | 24/08/2019 05:25:53 p. m.   |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/08/2019  |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública   |
| Periodo:                                   | JULIO   |
| Fuente de financiamiento:                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí  |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez  |
| Observaciones:                             |   |

Cadena original:

NQJQSnCP0H092tIjuuP8rTgH7fclVSB1si7iGNB8PoqOe6yZl6jiJn2Psy7qm2kT6XBOBdTzDR/NlAlMxopjx  
MM+w13ZM3JIGbERu4xnGIPqdYg4M1lwL6jkO0Pj1Jf06D38l6iRdDB7lyd9xY5mZ+be2LW62TB+jnuAw2Xj  
oU=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*





**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /50930

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |  |
|--|--|
| Fecha de recepción de documentación:       | 24/08/2019 05:29:13 p. m.  |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/08/2019   |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública  |
| Periodo:                                   | JULIO  |
| Fuente de financiamiento:                  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí   |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez   |
| Observaciones:                             |  |

Cadena original:

fTcN5anS8WxtLzhrr7g/iNdTWx9pd1ONuM+YpoKvCX60y8i117dCLKpEsHLA8zSTd44tzcZJhVIEaDdkrfSqXt3zDbYYVaNhAlz6qqmOx8em9SmVVY9ZvLDKurTYmwYn6lfW/UFomLmHE0+umg6RLB22bSpnwZxqWD9DC7+KLbt8=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /50845

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fecha de recepción de documentación:       | 24/08/2019 05:32:25 p. m. |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/08/2019                |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública   |
| Periodo:                                   | JULIO                     |
| Fuente de financiamiento:                  | RECURSOS FISCALES         |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí                        |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez        |
| Observaciones:                             |                           |

Cadena original:

WIO2NczghZZ0H+WzYIIQY0S1D/ZWV3WvzlCnYqfVvcsvR2e72gzTzWOCrKkzmickIKWvnf03icl/aZS3Ssal  
QyZkFkGgd56hCbNHX/N2eX8IR+LIBIRhhAZ6Uy59chqCveK37I41SE/2yI2b4ZYfIDcWnKee8WGR1JL7f3ID  
AVc=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*

C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION DE OBRA PUBLICA

PERIODO: JULIO

FECHA DE RECEPCION: 24/08/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/08/2019

| INFORME ENVIADO  | TIPO DE ARCHIVO |       | COMENTARIOS MUNICIPIOS  | RECEPCION  |          |
|--|-----------------|-------|---|------------|----------|
|  | PDF             | EXCEL |   | FECHA      | HORA     |
| OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA                        | ✓               |       | OFICIO 340/2019 REMITE ESTADOS DE OBRA MES DE JULIO 2019            | 24/08/2019 | 17:21:25 |
| ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA | ✓               |       | ACTA DE CABILDO 37 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA MES JULIO 2019 | 24/08/2019 | 17:24:29 |
| RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS  | ✓               |       | LISTA POR FONDOS DE OBRAS MES JULIO 2019                            | 24/08/2019 | 17:27:26 |
| REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)        | ✓               |       | FORMA REPORTE FOTOGRÁFICO MES DE JULIO 2019                         | 24/08/2019 | 17:31:19 |
| ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)                 | ✓               |       | FORMA REPORTE DE CONTRATOS MES JULIO 2019                           | 24/08/2019 | 17:36:36 |

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PUBLICAS**